



Prefeitura Municipal de Viana

05/05/2025

Hora: 21:08

SEMATC - Secretaria de Administração e Tecnologia

CAMPO BOM DE BOLA

Detalhe da Obra

Informações Básicas

Secretaria:	GP - GABINETE DO PREFEITO		
Tipo:	Obra	Valor Contrato:	R\$ 835.811,01
Estágio:	Concluída e Recebida Provisoriamente	Concluída em:	30/11/2023
Vigência:	21/12/2022 à 02/01/2024		
Percentual Médio:	100,00%		
Descrição	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NA COMUNIDADE DE PEROBAS		

Locais

Perobas Comunidade de Perobas, Estrada de Perobas,

Contratos

Contrato: 340/2022 - GREEN VIX CONSTRUÇOES ESPORTIVAS LTDA

Valor Empenhado: (A)	R\$ 835.811,01	Valor Contratado: (B)	R\$ 835.811,01
Saldo Contratado à Medir: (B-C)	R\$ 0,00	Valor Liquidado:	R\$ 835.811,01
Valor Medido: (C)	R\$ 835.811,01	Saldo Empenhado à Medir: (A-C)	R\$ 0,00
Valor Pago:	R\$ 835.811,01		

Medições

Maio/2023

Número da Medição:	1 ^a	Processo:	18543/2022
Valor:	R\$ 179.868,05	Contrato:	340/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/06/2023
Início da Medição:	01/05/2023	Fim da Medição:	31/05/2023
Descrição:	1ª Medição		

Agosto/2023

Número da Medição:	2 ^a	Processo:	18543/2022
Valor:	R\$ 178.518,78	Contrato:	340/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/09/2023
Início da Medição:	01/06/2023	Fim da Medição:	31/08/2023
Descrição:	2ª Medição		

Outubro/2023

Número da Medição:	3 ^a	Processo:	18543/2022
Valor:	R\$ 302.609,94	Contrato:	340/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/11/2023
Início da Medição:	01/09/2023	Fim da Medição:	31/10/2023
Descrição:	3ª Medição		

Novembro/2023

Número da Medição:	4 ^a	Processo:	18543/2022
Valor:	R\$ 174.814,24	Contrato:	340/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/12/2023
Início da Medição:	01/11/2023	Fim da Medição:	30/11/2023
Descrição:	4ª Medição		