



Prefeitura Municipal de Viana

05/05/2025

Hora: 20:58

SEMATIC - Secretaria de Administração e Tecnologia

Reforma da Praça José Sedde Neto

Detalhe da Obra

Informações Básicas

Secretaria:	GP - GABINETE DO PREFEITO	Valor Contrato:	R\$ 1.497.623,77
Tipo:	Obra	Concluída em:	12/12/2023
Estágio:	Concluída e Recebida Provisoriamente		
Vigência:	04/01/2023 à 02/01/2025		
Percentual Médio:	100,00%		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DA PRIMEIRA PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA NO MUNICÍPIO DE VIANA - ES.		

Locais

Marcílio de Noronha	Rua Maranhão, Rua Osasco, Praça José Sedde Neto, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Rua Paris, Praça do É Pra Já, Praça de Marcílio, Praça Morro do Quartel, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Praça do Morro do Quartel, R. Minas Gerais, Rua Osasco, R. João Paulo II, Rua: Projetada, RUA: UBERLANDIA, RUA: Anchieta, RUA: Cachoeiro de Itapemirim, RUA: Floriano Varejão, RUA: Floriano Varejão, Rua: Projetada 45,
---------------------	--

Contratos

Contrato: 345/2022 - ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

Valor Empenhado: (A)	R\$ 1.497.623,77	Valor Contratado: (B)	R\$ 1.497.623,77
Saldo Contratado à Medir: (B-C)	R\$ 0,00	Valor Liquidado:	R\$ 1.497.623,77
Valor Medido: (C)	R\$ 1.497.623,77	Saldo Empenhado à Medir: (A-C)	R\$ 0,00
Valor Pago:	R\$ 1.497.623,77		

Anexos

Nome	
Data	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.03.jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.58 (1).jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.58.jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.59 (1).jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.59 (2).jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.59.jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.00 (1).jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.00.jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.02.jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.03 (1).jpeg
24/07/2023	WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.03 (2).jpeg
24/07/2023	IMG_6679.HEIC
24/07/2023	IMG_7334.HEIC
24/07/2023	IMG_7335.HEIC
24/07/2023	IMG_7336.HEIC
24/07/2023	IMG_6675.HEIC
24/07/2023	IMG_6676.HEIC
24/07/2023	IMG_6677.HEIC
24/07/2023	IMG_6678.HEIC
24/07/2023	TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - ENGESAN.pdf

Medições

Fevereiro/2023

Número da Medição:	1 ^a	Processo:	4586/2023
Valor:	R\$ 78.653,07	Contrato:	345/2022
Responsável:	Lorrayne Casagrande Coradini	Data da Medição:	01/03/2023
Início da Medição:	01/02/2023	Fim da Medição:	28/02/2023



Prefeitura Municipal de Viana

05/05/2025
Hora: 20:58

SEMATC - Secretaria de Administração e Tecnologia

Reforma da Praça José Sedde Neto

Detalhe da Obra

Descrição:	1ª Medição		
Março/2023			
Número da Medição:	2ª	Processo:	6701/2023
Valor:	R\$ 41.093,66	Contrato:	345/2022
Responsável:	Lorrayne Casagrande Coradini	Data da Medição:	01/04/2023
Início da Medição:	01/03/2023	Fim da Medição:	31/03/2023
Descrição:	2ª Medição		
Abril/2023			
Número da Medição:	3ª	Processo:	9047/2023
Valor:	R\$ 28.740,51	Contrato:	345/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/05/2023
Início da Medição:	01/04/2023	Fim da Medição:	30/04/2023
Descrição:	3ª Medição		
Maio/2023			
Número da Medição:	4ª	Processo:	10331/2023
Valor:	R\$ 72.363,87	Contrato:	345/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/06/2023
Início da Medição:	01/05/2023	Fim da Medição:	31/05/2023
Descrição:	4ª Medição		
Junho/2023			
Número da Medição:	5ª	Processo:	12381/2023
Valor:	R\$ 88.369,79	Contrato:	345/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/07/2023
Início da Medição:	01/06/2023	Fim da Medição:	30/06/2023
Descrição:	5ª Medição		
Julho/2023			
Número da Medição:	6ª	Processo:	14871/2023
Valor:	R\$ 128.080,65	Contrato:	345/2022
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	01/08/2023
Início da Medição:	01/07/2023	Fim da Medição:	31/07/2023
Descrição:	6ª Medição		
Agosto/2023			
Número da Medição:	7ª	Processo:	8562/2022
Valor:	R\$ 120.917,13	Contrato:	345/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/09/2023
Início da Medição:	01/08/2023	Fim da Medição:	31/08/2023
Descrição:	7ª Medição		
Setembro/2023			
Número da Medição:	8ª	Processo:	8562/2022
Valor:	R\$ 151.834,44	Contrato:	345/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/10/2023
Início da Medição:	01/09/2023	Fim da Medição:	30/09/2023
Descrição:	8ª Medição		
Outubro/2023			
Número da Medição:	9ª	Processo:	8562/2022
Valor:	R\$ 292.402,14	Contrato:	345/2022
Responsável:	José Maria da Cunha Júnior	Data da Medição:	01/11/2023
Início da Medição:	01/10/2023	Fim da Medição:	31/10/2023
Descrição:	9ª Medição		



Prefeitura Municipal de Viana

05/05/2025

Hora: 20:58

SEMATC - Secretaria de Administração e Tecnologia

Reforma da Praça José Sedde Neto

Detalhe da Obra

Novembro/2023

Número da Medição: 10^a
Valor: R\$ 475.229,60
Responsável: José Maria da Cunha Júnior
Início da Medição: 01/11/2023
Descrição: 10^a Medição

Processo: 8562/2022
Contrato: 345/2022
Data da Medição: 01/12/2023
Fim da Medição: 30/11/2023

Dezembro/2023

Número da Medição: 11^a
Valor: R\$ 19.938,91
Responsável: José Maria da Cunha Júnior
Início da Medição: 01/12/2023
Descrição: 11^a Medição

Processo: 24687/2023
Contrato: 345/2022
Data da Medição: 09/12/2023
Fim da Medição: 08/12/2023