



Prefeitura Municipal de Viana

20/07/2025
Hora: 10:11

SEMATC - Secretaria de Administração e Tecnologia Construção de Vestiário Na Arena Tucão . Detalhe da Obra

Informações Básicas			
Secretaria:	GP - GABINETE DO PREFEITO		
Tipo:	Obra	Valor Contrato:	R\$ 481.205,09
Estágio:	Execução	Concluída em:	21/05/2025
Vigência:	07/06/2024 à 07/06/2025		
Percentual Médio:	46,69%		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VIANA-ES.		

Locais	
Marcílio de Noronha	Rua Maranhão, Rua Osasco, Praça José Sedde Neto, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Rua Paris, Praça do É Pra Já, Praça de Marcílio, Praça Morro do Quartel, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Praça do Morro do Quartel, R. Minas Gerais, Rua Osasco, R. João Paulo II, Rua: Projetada , RUA: UBERLANDIA, RUA: Anchieta, RUA: Cachoeiro de Itapemirim, RUA: Floriano Varejão, RUA: Floriano Varejão, Rua: Projetada 45, arena do tucão,

Contratos			
Contrato: 79/2024 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA			
Valor Empenhado: (A)	R\$ 481.205,09	Valor Contratado: (B)	R\$ 481.205,09
Saldo Contratado à Medir: (B-C)	R\$ 256.533,17	Valor Liquidado:	R\$ 130.749,30
Valor Medido: (C)	R\$ 224.671,92	Saldo Empenhado à Medir: (A-C)	R\$ 256.533,17
Valor Pago:	R\$ 130.749,30		

Anexos	
Nome	
Data	CONTRATO.pdf
30/01/2025	ATO DE DESIGNAÇÃO - FISCAL CONTRATO.pdf
30/01/2025	Seguro Garantia.pdf
30/01/2025	ART DE FISCALIZAÇÃO - CONTRATO.pdf
30/01/2025	ATO DE DESIGNAÇÃO - FISCAL DE OBRA.pdf
30/01/2025	01 - PROJETO BÁSICO.pdf
30/01/2025	02 - PLANILHA E MEMÓRIA ADM.pdf
30/01/2025	03 - CRONOGRAMA ADM.pdf
30/01/2025	04 - EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007-2023.pdf
30/01/2025	05 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.pdf
30/01/2025	06 - PROPOSTA VENCEDORA.pdf
30/01/2025	07 - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO.pdf
30/01/2025	08 - PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.pdf
30/01/2025	09 - ATA DE RP Nº 029-2024 - VESTIÁRIOS - RENOVA.pdf
30/01/2025	10 - PUBLICAÇÃO DA ATA.pdf
30/01/2025	DOCUMENTOS EMPRESA VENCEDORA.pdf
30/01/2025	ORDEM DE SERVIÇO - CT. 079-2024 - CONSTRUÇÕES DE VESTIÁRIOS - RENOVA[1].pdf
30/01/2025	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 079-2024.pdf

Medições			
Dezembro/2024			
Número da Medição:	1 ^a	Processo:	24522/2024
Valor:	R\$ 130.749,30	Contrato:	079/2024
Responsável:	Leandro Tagliate Tedesco	Data da Medição:	18/12/2024
Início da Medição:	02/09/2024	Fim da Medição:	31/10/2024
Descrição:	Contrato de Prestação Serviços 079/2024		
Janeiro/2025			



Prefeitura Municipal de Viana

20/07/2025

Hora: 10:11

SEMATC - Secretaria de Administração e Tecnologia

Construção de Vestiário Na Arena Tucão .

Detalhe da Obra

Número da Medição:	2 ^a	Processo:	10821/2025
Valor:	R\$ 93.922,62	Contrato:	079/2024
Responsável:	Thyarla Marcela Silva dos Santos	Data da Medição:	26/06/2025
Início da Medição:	01/11/2024	Fim da Medição:	05/05/2025
Descrição:	2ª Medição		